

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI CHALLAND SAINT VICTOR



**Interventi per la risoluzione delle criticità dell'acquedotto del Comune di
Challand Saint Victor**

PROGETTO ESECUTIVO

GENERALI

Cronoprogramma

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Challand Saint Victor



Ing. Henri Calza






DATA:	0	5 dicembre 2017	G14
REVISIONI N°.	1		
	2		
	3		
	4		
019_01_03_DC_P			
Redatto: N. Rat	Visto: D. Calza	Approvato: H. Calza	

Progetto esecutivo: Interventi per la risoluzione delle criticità dell'acquedotto di Challand Saint Victor

CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONI	APRILE		MAGGIO				GIUGNO				LUGLIO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Installazione area di cantiere	■											
Scavi opera di captazione	■	■										
Realizzazione dei microdreni			■	■								
Opere in cls, acciai e casseri opera di captazione			■	■	■							
Realizzazione trincea drenante					■							
Scavi vasca					■	■						
Opere in cls, acciai e casseri vasca					■	■	■	■	■			
Realizzazione area di tutela e posa ringhiera									■	■		
Posa apparecchiature idrauliche ed elettriche									■	■	■	
Scavo, posizionamento tubazioni e rinterro										■	■	■
Posa piastrelle e resine epossidiche												■
Smobilitazione e pulizia cantiere												■

GIORNI 83 g

-  FASE 1
-  FASE 2
-  FASE 3
-  FASE 4
-  FASE 5